



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 7/02-03-2021

Αριθ.Αποφ. 68/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΡΧΑΝΤΩΝ } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **02-03-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **2547/26-02-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν επτά(7) τακτικά μέλη** , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ».

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η αρ. 69/2018 προμελέτη του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ»** προϋπολογισμού **1.023.000,00 €** πλέον του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **70/2020** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα κατακύρωση διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ**» και την ανάθεση εκτέλεσης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ENVITEC Α.Ε.» σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 07-07-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **7045** σύμβαση του έργου ποσού **883.407,00 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24% λόγω αναστροφής υποχρέωσης) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε είκοσι μήνες (20) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 07 Μαρτίου 2022.

Από την παραπάνω προθεσμία περάτωσης εργασιών καθορίστηκαν ότι μέχρι 08 – 03 – 2021 αφορά το φυσικό αντικείμενο και μέχρι 07-03-2022 αφορά την δοκιμαστική λειτουργία.

1. Με την αριθ. Πρωτ. 525/19-01-2021 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία «ENVITEC Α.Ε.» ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή μέχρι τις 07/08/2022 δηλαδή μέχρι 08 – 08 – 2021 αφορά το φυσικό αντικείμενο και μέχρι 07-08-2022 την δοκιμαστική λειτουργία χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του φυσικού αντικείμενου και την δοκιμαστική λειτουργία. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :
 - Με την από 11.03.2020 ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον κορωνοϊό (Covid-19) ως πανδημία.
 - Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς στη χώρα μας του κορωνοϊού, την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης, ελήφθησαν από την Κυβέρνηση κατεπείγοντα δρακόντεια μέτρα, τα οποία αποτυπώνονται σε σειρά Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), Υπουργικών αποφάσεων και Νομοσχεδίων (ως ΦΕΚ 2217Β/09.06.2020, ΦΕΚ 4831/01.11.2020)
 - Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω κατεπείγοντα μέτρα και ειδικότερα οι αυστηροί περιορισμοί κοινωνικής απομόνωσης, απαγόρευσης κυκλοφορίας (lock down) πολιτών και λειτουργίας της αγοράς, από της θέσπισής τους έως σήμερα, παράγουν σοβαρές συνέπειες στην υλοποίηση του Χ/Δ του έργου (επιβράδυνση εργασιών, καθυστέρηση προμήθειας Η-Μ εξοπλισμού και λοιπών υλικών, έκτακτες απουσίες προσωπικού εργοταξίου).
 - Σε επίρρωση των ανωτέρω συνεπειών εκ της πανδημίας, επισυνάπτουμε στην παρούσα:
 - Την από 05.01.2021 επιστολή της εταιρείας Alson
 - Την από 07.01.2021 επιστολή της εταιρείας Υδάτωρ
 - Την από 11.01.2021 επιστολή της εταιρείας MICHOS

- με τις οποίες μας γνωστοποίησαν καθυστέρηση τριών (3) μηνών της υλοποίησης των τοποθετημένων παραγγελιών προμήθειας Η-Μ εξοπλισμού. Εκ της ως άνω καθυστέρησης προμήθειας Η-Μ εξοπλισμού, θα προκύψει περαιτέρω καθυστέρηση εγκατάστασης του τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα.
- Πλέον των ανωτέρω συνεπειών εκ της πανδημίας διαμορφώθηκε ρευστή οικονομική κατάσταση, η οποία προκαλεί αβεβαιότητα ομαλής εξέλιξης του έργου και επιβράδυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης που αναγκαστικώς προκαλούν οικονομικές δυσχέρειες στην ανάδοχο και εξαναγκασμό της στη μείωση του ρυθμού εκτέλεσης εργασιών και του προσωπικού του εργοταξίου και τελικώς επιβράδυνση του έργου.
- Όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο παράρτημα, από ενάρξεως εργασιών έως σήμερα σημειώθηκαν στην περιοχή του έργου είκοσι επτά (27) ημέρες ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών στο έργο,

για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου κατά πέντε (5) μήνες σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και ως ακολούθως :

1. Περάτωση των εργασιών (φυσικό αντικείμενο):
μέχρι **08.08.2021**
2. Περάτωση ολικής προθεσμίας του έργου μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία :
μέχρι **07.08.2022**

δηλαδή μέχρι τις 07/08/2022, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και η δοκιμαστική λειτουργία.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι ως εξής :

1. Περάτωση των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) : μέχρι **08.03.2021**
2. Περάτωση έργου με δοκιμαστική λειτουργία
(ολική προθεσμία) : μέχρι **07.03.2022**.

Μετά τα ανωτέρω **Εισηγούμαι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για **πέντε (5) μήνες** δηλαδή , περάτωση των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) μέχρι **08-08-2021** και ολική προθεσμία περάτωσης του έργου με δοκιμαστική λειτουργία μέχρι **07-08-2022**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 22-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ**» μέχρι **08-08-2021** για περάτωση των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) & και ολική προθεσμία περάτωσης του έργου με δοκιμαστική λειτουργία μέχρι **07-08-2022**, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ