



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 26/27-10-2020

Αριθ.Αποφ. 256/2020

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **12918/22-10-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλός Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογράνης Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 14-10-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ».

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 29/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ»** προϋπολογισμού **624.939,28 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **270/2019** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσεως του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ»** και την ανάθεση εκτέλεσης στην **«ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ »** με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Χρονόπουλο του Θεοδώρου σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 12-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **1715** σύμβαση του έργου ποσού **294.271,13 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **364.896,20 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 12 Ιουνίου 2020.

Με την 114/2020 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 10/10/2020.

Με την αριθ. Πρωτ. 10506/09-09-2020 αίτηση του Αναδόχου κ. Σταύρου Χρονόπουλου του Θεοδώρου ως νόμιμος εκπρόσωπος της **ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ**, ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερών δηλαδή έως και 08/01/2021. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :

- Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1η Σ.Σ.Ε - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών και έξι (6) νέες εργασίες. Η σύνταξη του ανωτέρω κρίνεται αναγκαία διότι οι εγκεκριμένες ποσότητες δεν επαρκούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, με επεμβάσεις στο σύνολο του αρχικού σχεδιασμού της εργολαβίας. Επίσης, οι έξι (6) νέες εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτόν δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου.

για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 08/01/2021, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες. Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 10/10/2020.

Μετά τα ανωτέρω : **Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 08-01-2021**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 14-10-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» έως **08/01/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ