



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 188/2019

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αρρώνης Παντελεήμων
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κων/νος
9. Παπαδάκης Πιερρής
10. Πετράκης Χρήστος
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Τραιφόρος Παναγιώτης
13. Χαραμή Μαρία
14. Χριστάκος Σταύρος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Βλάχου Άννα
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
22. Μαυρομάτης Παναγιώτης
23. Παναρίτης Ηλίας
24. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τιμιπίδης Άγγελος Βελιών,

Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανικών, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» προϋπολογισμού 900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 60/2018 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 19-09-2018 υπογράφηκε η με αριθ. 13024 σύμβαση του έργου ποσού 343.575,13 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 426.033,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την αριθ. Πρωτ. 10249/29-07-2019 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 150 ημέρες. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες, με συνεχείς βροχοπτώσεις και λόγω αργιών, σύμφωνα με το ημερολόγιο έργου με Α/Α 4,16,19,21,23,24,40,46,47 και 51 δεν επέτρεπαν την ομαλή και συνεχή εκτέλεση εργασιών κατά 20 ημέρες

Η διαδικασία έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.

Η διαδικασία υποβολής και 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου που είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου, για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου κατά 75 ημερολογιακές ημέρες, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου) και την σύνταξη και έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου).

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 13/09/2019.

Η παραπάνω παράταση είναι εγκεκριμένη με το αριθ. πρωτ 3100/18-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 75 ημέρες μέχρι και την 10-02-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων» έως 10/02/2020.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Ελ. Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Θεοδ. Σπυριδάκου	Κουτσονικολής Χαράλαμπος
		Μαυρομιχάλης Κων/νος

Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Μολάων
Αναστ. Θεοδωρακάκος

Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Σουρλός Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Καλογράνης Δημήτριος
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Βλάχου Άννα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παπαδάκης Πιερρής
Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία