



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 23/18-09-2020

Αριθ.Αποφ. 212/2020

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων}.

Στους Μολάους, σήμερα την 18-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **10791/14-09-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος)
- 6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογράνης Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ιδ)Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 05-08-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο « Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων» προϋπολογισμού 1.172.896,72 € χωρίς ΦΠΑ.

Με την 113/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/06/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «**Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων** » στην **ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.** Υπογράφηκε η με αριθμ 2147/18-02-2019 σύμβαση του έργου για το ποσό των **1.172.896,72 €** χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 18-08-2020.

Ο ανάδοχος με την από 10-07-2020 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 18/03/2021. Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι, στις 7-6-2019 η αρχαιολογία διέκοψε τις εργασίες λόγω μη επίβλεψης των σκαπτικών εργασιών από αρχαιολόγο , στις 6-11-2019 έγινε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού και στη συνέχεια υπήρξε η καθυστέρηση λόγω COVID-19, κατ'εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΕΡΑΑ.

Εισήγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως της 18 /03/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ζήτησε από τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας την παράταση του έργου με τίτλο «**Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων**» έως την 18-03-2021 σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος.

Τα αναπληρωματικά μέλη της ΟΕ κ.κ Μαστορόπουλος Νεκτάριος & Κόκκορης Παναγιώτης δήλωσαν παρών.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 05-08-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**«Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων»** έως 18/03/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ