



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 24/28-09-2020

Αριθ.Αποφ. 228/2020

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **11309/24-09-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη** , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 17-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Έχοντας υπόψη :

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία “LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.”.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 08-10-2019**.
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την υπ. αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 22/04/2020.
5. Την υπ. αρ. 87/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 27/07/2020.
6. Την υπ. αρ. 126/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/09/2020.
7. Την από 25-08-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 91 ημερολογιακών ημερών, **έως 26-12-2020** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
8. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Σοβαρή έλλειψη προσωπικού (Μάιος – Αύγουστος) λόγω των μέτρων προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της

απροθυμίας-φοβίας των συνεργείων να εργάζονται σε περιβάλλον που υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.

- Δυσκολία και μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών το παραπάνω χρονικό διάστημα, αφού όλες οι εταιρείες λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας, ορισμένες δε έκλεισαν εντελώς και δεν υπήρχε η δυνατότητα για την αγορά προϊόντων.
- Την διατήρηση της πανδημίας COVID-19 και την συνέχιση υποστελέχωσης του εργοταξίου, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί από την Κυβέρνηση, δεδομένου ότι προτεραιότητα έχει η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.
- Την διακοπή εργασιών (από 15-06-2020 έως 26-06-2020) λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων.
- Την ανάγκη σύνταξης 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, αλλά και νέες εργασίες.

9. Την υπ. αρ. 2854/15-09-2020 **προέγκριση παράτασης έως 26-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης** της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο “Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης”

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 26-12-2020 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 17-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» έως 26/12/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ