



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 24/28-09-2020

Αριθ.Αποφ. 229/2020

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **11309/24-09-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη** , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 15-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006164249.

Έχοντας υπόψη :

1. Την 3154/23-03-2020 σύμβαση του έργου ποσού 329.867,09€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα**» του οποίου ανάδοχος είναι ο “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ.”.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 18-09-2020.**
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την από 13-08-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος **ζήτησε παράταση έως 31-12-2020** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
5. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από 23-03-2020 έως 13-07-2020, λόγω των μέτρων προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
6. Την υπ. αρ. 2844/15-09-2020 **προέγκριση παράτασης έως 31-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο “Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα”** Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-12-2020 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 15-09-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα**» έως 31/12/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ