



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 27/11-11-2020

Αριθ.Αποφ. 275/2020

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 11-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **13547/06-11-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος** , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 02-11-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Εισηγητική αιτιολογική έκθεση

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017»

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 27/2019 μελέτη του ανωτέρω έργου. Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 135/2019 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 206/2019 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον **ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**. Στις 6-12-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 17288 σύμβαση του έργου για το ποσό των 36.794,89€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 4-2-2020.

Με την 19/2020 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 30-08-2020

Με την 121/2020 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 30-10-2020

Με την από 15-9-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 31/1/2021 για την εκτέλεση του έργου διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια που λειτουργεί ο Παιδικός σταθμός και εξαιτίας των μέτρων προστασία από την πανδημία για την ασφάλεια του προσωπικού προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες στην διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31/01/2021 για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 02-11-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017**» έως 31/01/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ