



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**  
**№ 29/14-12-2020**

**Αριθ.Αποφ. 315/2020**

**ΘΕΜΑ: Περὶ παράτασης του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.**

Στους Μολάους, σήμερα την 14-12-2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **14920/10-12-2020 σε Ορθή Επανάληψη πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7) μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος** , δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 07-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».**

Έχοντας υπόψη :

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία "LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.".
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 08-10-2019.**
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την υπ. αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 22/04/2020.
5. Την υπ. αρ. 87/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 27/07/2020.
6. Την υπ. αρ. 126/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/09/2020.
7. Την υπ. αρ. 228/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/12/2020.
8. Την από 24-11-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 90 ημερολογιακών ημερών, **έως 26-03-2020** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.

9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
- Σοβαρή έλλειψη προσωπικού (περίοδος Φθινοπώρου) λόγω των μέτρων προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της απροθυμίας-φοβίας των συνεργείων να εργάζονται σε περιβάλλον που υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.
  - Δυσκολία και μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών το παραπάνω χρονικό διάστημα, αφού όλες οι εταιρείες λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας, ορισμένες δε έκλεισαν εντελώς και δεν υπήρχε η δυνατότητα για την αγορά προϊόντων.
  - Την απαγόρευση κυκλοφορίας με ταυτόχρονο κλείσιμο των εμπορικών επιχειρήσεων από 07-11-2020 έως και σήμερα.
  - Την ανάγκη σύνταξης 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, αλλά και νέες εργασίες.
10. Την γενική εικόνα διασποράς του COVID-19 και την συνέχισης τήρησης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των καταστημάτων.
11. Την μη εκτέλεση εργασιών την περίοδο 07-11-2020 έως 01-12-2020., σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου.
12. Την υπ. αρ. 3883/07-12-2020 **προέγκριση παράτασης έως 26-03-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο "Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης"**

Μετά τα ανωτέρω :

### **Εισηγούμεαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 26-03-2021 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 07-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις αρνητικές δηλώσεις των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμφωνούν, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

### **Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου)**

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» έως **26/03/2021 με αναθεώρηση.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**  
**2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ**  
**4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ**  
**5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ**  
**6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ**