



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 29/14-12-2020

Αριθ.Αποφ. 332/2020

ΘΕΜΑ : Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση – ασφαλιτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 14-12-2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **14920/10-12-2020 σε Ορθή Επανάληψη πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 10-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006164249.

Έχοντας υπόψη :

1. Την 3154/23-03-2020 σύμβαση του έργου ποσού 329.867,09€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα**» του οποίου ανάδοχος είναι ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ**.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 18-09-2020**.
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την υπ. αρ. 229/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας περί χορήγησης παράτασης έως 31-12-2020.
5. Την από 25-11-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος **ζήτησε παράταση έως 31-08-2021** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από 07/11/2020, λόγω γενικού lockdown στην επικράτεια, βάση των μέτρων προστασίας που ελήφθησαν για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας COVID-19.
 - Ακατάλληλες καιρικές συνθήκες εκτέλεσης εργασιών οδοστρώσεως και ασφαλτόστρωσης, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων τους χειμερινούς μήνες.
7. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των χωματουργικών και των τεχνικών έργων.

8. Τις ενδείξεις για παράταση του lockdown για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας covid-19.
9. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, που θα συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων.
10. Την υπ. αρ. 3799/08-12-2020 **προέγκριση παράτασης έως 30-06-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο “Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα”** Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 30-06-2021 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 10-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Βελτίωση-ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι-Αγία Μαρίνα**» έως 30/06/2021 με αναθεώρηση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ