



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**  
**№ 31/30-12-2020**

**Αριθ.Αποφ.347/2020**

**ΘΕΜΑ: Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.**

Στους Μολάους, σήμερα την 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **15500/24-12-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κανείς

- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Καλογράνης Δημήτριος
- 7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 16-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ».**

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η αρ. 156/2018 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ**» προϋπολογισμού **1.600.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **220/2019** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως

του έργου με τίτλο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ**» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 06-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **1390** σύμβαση του έργου ποσού **595.335,52 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **738.216,04 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 31 Ιανουαρίου 2021.

Με την αριθ. Πρωτ. 13469/05-11-2020 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες δηλαδή μέχρι τις 31/08/2021 χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρώσει τις εργασίες. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :

- Έχουμε ήδη συζητήσει για την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου που παρουσιάζει αύξηση των εργασιών.
- Στην έναρξη του έργου και λόγω υγειονομικών συνθηκών αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αναστολή των εργασιών.
- Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες συχνά δημιούργησαν προβλήματα στις εκσκαφές των κτηρίων.
- Αναμονή έγκρισης νέων εργασιών για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων που καταλήγουν στο νέο κτήριο με αποτέλεσμα την δυσκολία συνέχισης των εργασιών,

για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου κατά επτά (7) μήνες δηλαδή μέχρι τις 31/08/2021, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/01/2021.

Μετά τα ανωτέρω :

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για **επτά (7) μήνες μέχρι και την 31/08/2021**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 16-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

**Αποφασίζουν ομόφωνα**

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Επέκταση Λυκείου Μολάων**» για **επτά (7) μήνες μέχρι και την 31/08/2021.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**  
**2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ**  
**4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ**  
**5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ**