



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 1/12-01-2021**

Αριθ.Αποφ.1/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **12-01-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **110/07-01-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6)Καλογράνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 05-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 302.593,28 € χωρίς ΦΠΑ.

Με την 278/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 29/08/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «**Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας**» στην **Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε.** Υπογράφηκε η με αριθμ 1716/12-02-2020 σύμβαση του έργου για το ποσό των **302.593,28 €** χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 11-02-2021.

Ο ανάδοχος με την από 05-01-2021 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 11/07/2021. Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι, υπήρξε και υπάρχει καθυστέρηση των εργασιών λόγω COVID-19, στην περιοχή μας επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες καθώς και η ύπαρξη ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ .

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την **11/07/2021**.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ συνεχίζοντας ανέφερε ότι η παράταση της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις 11-07-2021 είναι υπερβολική για το ανεκτέλεστο μέρος που έχει, για αυτό προτείνει να χορηγηθεί παράταση κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι **11-04-2021**.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 05-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας**» έως **11/04/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ

4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ