



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 1/12-01-2021**

Αριθ.Αποφ.2/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **12-01-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **110/07-01-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6)Καλογράνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 05-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ, ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Έχοντας υπόψη :

1. Την 11399/28-09-2020 σύμβαση του έργου ποσού 131.690,11€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ, ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ».
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 24-02-2021**.
3. Την υπ. αρ. 31/05-01-2021 απόφαση διακοπής εργασιών.
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
5. Την από 05-01-2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 24-06-2021.
6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα:

- Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ασφαλτοστρώσεων, λόγω δυσμενών και αδόκιμων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.
 - Την διακοπή εκτέλεσης εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού του έργου που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο την 29-10-2020 και εγκρίθηκε την 02-11-2020.
 - Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, λόγω των μέτρων προστασίας που ελήφθησαν για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας COVID-19.
7. Τις ενδείξεις για παράταση του lockdown για τον περιορισμό διασποράς της πανδημίας covid-19.

Μετά τα ανωτέρω : Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την **24-06-2021** με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 05-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας**» έως **24-06-2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ

4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ