



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 7/02-03-2021

Αριθ.Αποφ. 69/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **02-03-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **2547/26-02-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν επτά(7) τακτικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ».

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 28/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ»** προϋπολογισμού **74.743,80 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **6/2020** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ»** και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. Παναγιώτη Μοσχοβίτη του Κοσμά σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 20-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **2063** σύμβαση του έργου ποσού **38.577,45 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **47.836,03 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 19 Ιουνίου 2020.

Με την 113/2020 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 19/09/2020.

Με την 255/2020 ΑΟΕ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως και την 19/12/2020.

Με την 345/2021 ΑΟΕ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως και την 19/03/2021

Με την αριθ. Πρωτ. 13942/17-11-2020 αίτηση ο Ανάδοχος κ. Παναγιώτης Μοσχοβίτης του Κοσμά ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως και 19/06/2021. Η παραπάνω αίτηση έγινε για τους κάτωθι λόγους :

- Για το εν λόγω έργο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποτυπώσεων και έχουν εκτελεστεί οι εργασίες Οδοποιίας και Επιστρώσεων στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατασκευή ασφαλικών στρώσεων. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές θα πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών μέχρι την έναρξη των εργασιών αθλητικού δαπέδου ώστε να εξατμιστούν οι πτητικοί διαλύτες του ασφαλικού που είναι ταυτόχρονα και διαλύτες των υλικών του συνθετικού αθλητικού δαπέδου και θα προξενήσουν ζημιές σε αυτό και θα μειώσουν δραστικά το χρόνο ζωής του.
- Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις εμποδίζουν την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
- Για την ολοκλήρωση του έργου έχει προχωρήσει η σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1η Σ.Σ.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συμπεριλαμβάνοντας μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών και τέσσερεις (4) νέες εργασίες διότι διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών σε σχέση με τις ποσότητες των προμετρήσεων. Εκκρεμεί μόνο η έγκριση του ανωτέρω, η οποία έχει καθυστερήσει λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 όπου λόγω του πλήθους των κρουσμάτων που παρουσιάστηκαν στην χώρα μας, η οποία κρίθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έκδωσε Κ.Υ.Α. και εφάρμοσε έκτακτα μέτρα περιορισμού.

Για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και 19/06/2021, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1η Σ.Σ.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 19/03/2021.

Μετά τα ανωτέρω : **Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για **τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες μέχρι την 19-06-2021**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών

για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 22-02-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΩΠΟΥ**» έως **19-06-2021** σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ