



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/31-03-2021

Αριθ.Αποφ. 105/2021

ΘΕΜΑ: Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολη} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **31-03-2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **3781/26-03-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Σουρλάς Ιωάννης
- 3) Καλογερίνης Ηλίας
- 4) Μαρούσης Χαράλαμπος
- 5) Καλογράνης Δημήτριος
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκης Πιερρής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 19-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Έχοντας υπόψη :

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία "LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A".
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 08-10-2019.**
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

4. Την υπ. αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 22/04/2020.
5. Την υπ. αρ. 87/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 27/07/2020.
6. Την υπ. αρ. 126/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/09/2020.
7. Την υπ. αρ. 228/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/12/2020.
8. Την υπ. αρ. 315/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 26/03/2021.
9. Την υπ. αρ. 71/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ης ΣΣ του έργου. Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή της υποδομής και τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Νεάπολης.
10. Την από 25-02-2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 60 ημερολογιακών ημερών, **έως 26-05-2021** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
11. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Αναμονή ολοκλήρωσης διαδικασιών έγκρισης από τον Δήμο Μονεμβασίας και υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
 - Αδυναμία γρήγορης προμήθειας των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, λόγω των περιορισμών εξαιτίας της covid-19.
 - Χρόνος 1 μήνα για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην συμπληρωματική σύμβαση, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12. Την εκτίμηση ότι μέχρι και την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης απαιτείται τουλάχιστον 1 μήνας.
13. Την υπ. αρ. **73948/19-03-2020 προέγκριση παράτασης έως 26-05-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης** της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο "Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης"

Μετά τα ανωτέρω :

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 26-05-2021 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Τίτλος του έργου:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ :	1.009.666,88€
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΣΠΑ
Αριθμός Άδειας Δόμησης:	47/2016

Ημερομηνία Δημοπράτησης:	03-04-2018
Ανάδοχος:	LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:	09-10-2018
Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας:	08-10-2019
1η παράταση προθεσμίας:	22-04-2020 (207/2019 ΑΔΣ)
2η παράταση προθεσμίας:	27-07-2020 (87/2020 ΑΔΣ)
3η παράταση προθεσμίας:	26-09-2020 (126/2020 ΑΔΣ)
4η παράταση προθεσμίας:	26-12-2020 (228/2020 ΑΟΕ)
5η παράταση προθεσμίας:	26-03-2021 (315/2020 ΑΟΕ)
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:	2%
Ανεκτέλεστο ποσοστό συμπληρωματικής σύμβασης	100% (Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης)
Αιτούμενη παράταση:	26-05-2021
Προτεινόμενη παράταση:	26-05-2021

Οι κ.κ. Παναρίτης και Καλογράνης δηλώνουν ότι δεν ψηφίζουν θετικά επειδή δεν συμφωνούν με τη διαδικασία ανάθεσης συμπληρωματικής σύμβασης του εν λόγω έργου (συμπληρωματική σύμβαση χωρίς διαδικασία δημοπρασίας).

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 19-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις δηλώσεις των κ.κ. Καλογράνη & Παναρίτη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Καλογράνη & Παναρίτη)

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης**» έως **26-05-2021** με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ