



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/31-03-2021**

Αριθ.Αποφ. 106/2021

ΘΕΜΑ: Περί παράτασης ή μη του έργου με τίτλο {Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **31-03-2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **3781/26-03-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Σουρλάς Ιωάννης
- 3) Καλογερίνης Ηλίας
- 4) Μαρούσης Χαράλαμπος
- 5) Καλογράνης Δημήτριος
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκης Πιερρής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας» του Δήμου Μονεμβασίας.

Έχοντας υπόψη :

1. Την 10211/03-09-2020 σύμβαση του έργου ποσού 49.379,33€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας»** του οποίου ανάδοχος είναι ο "ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.΄΄.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου **έως 03-01-2021.**
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

4. Την υπ. αρ. 314/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης εργασιών έως 03-04-2021.
5. Την από 01-03-2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος **ζήτησε παράταση 03 μηνών, έως 03-07-2021** και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Λόγω της COVID-19 και του lockdown ήταν και συνεχίζει να είναι δύσκολη η μεταφορά προσωπικού στο έργο για την ολοκλήρωση των εργασιών.
 - Μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών λόγω υπολειτουργίας των εταιρειών και των μεταφορών τους, με αποτέλεσμα την αργοπορία στην ολοκλήρωση του έργου.
7. Την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από μεγάλο αριθμό εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της COVID-19.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμεστε:

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 03-07-2021 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Τίτλος του έργου:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΕΛΙΚΑΣ
Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ :	49.379,33€
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	13-04-2020
Ανάδοχος:	ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:	03-09-2020
Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας:	03-01-2021
παράταση προθεσμίας:	03-04-2021 (314/2020 Α.Ο.Ε.)
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:	50%
Αιτούμενη παράταση:	03-07-2021
Προτεινόμενη παράταση:	03-07-2021

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου **«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ελίκας»** έως **03-07-2021** με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ