



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/31-03-2021**

Αριθ.Αποφ. 107/2021

ΘΕΜΑ: Περὶ παράτασης ἢ μὴ τοῦ ἔργου με τίτλο { Βελτίωση αγροτικῶν δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας} τοῦ Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **31-03-2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **3781/26-03-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος) | Χριστάκος Σταύρος |
| 2) Σουρλάς Ιωάννης | Παπαδάκης Πιερρής |
| 3) Καλογερίνης Ηλίας | |
| 4) Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5) Καλογράνης Δημήτριος | |
| 6) Παναρίτης Ηλίας | |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο « Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 302.593,28 € χωρίς ΦΠΑ.

Με την 278/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 29/08/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «**Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας**» στην **Γ & Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε.** Υπογράφηκε η με αριθμ 1716/12-02-2020 σύμβαση του έργου για το ποσό των **302.593,28 €** χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 11-02-2021.

Ο ανάδοχος με την από 05-01-2021 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 11/07/2021 και με την 1/2021 ΑΟΕ του δόθηκε

παράταση μέχρι τις **11-04-2021** Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 25-02-2021 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 11/06/2021 Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι υπάρχει ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ ,ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από τα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως της 11/06/2021.

Τίτλος του έργου:	Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας
Προϋπολογισμός :	302.593,28
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Αριθμός Μελέτης:	Έτος 2019
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	29/08/2019
Ανάδοχος:	Γ & Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:	12-02-2020
Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας:	11-02-2021
Α' παράταση προθεσμίας:	11/04/2021
Β' Παράταση προθεσμίας :	
Γ' Παράταση προθεσμίας :	
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:	3%
Αιτούμενη παράταση:	Έως της 11/06 /2021
Προτεινόμενη παράταση:	
Παρατηρήσεις:	

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 22-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου **«Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας »** έως **11-06-2021**, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ