



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/20-04-2021**

Αριθ.Αποφ. 133/2021

ΘΕΜΑ: Περί παράτασης η μη του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.

Στους Μολάους, σήμερα την **20-04-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **4681/15-04-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 31-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο « Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας»

Με την 26/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15/01/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας» στην ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ . Υπογράφηκε η με αριθμ 4968/18-04-2018 σύμβαση του έργου για το ποσό των 731.333,94 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 18-04-2019.

Ο ανάδοχος με την από 30-03-2021 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι τις 30/09/2021, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι δύσκολες συνθήκες στο εργοτάξιο τόσο στην προμήθεια των υλικών όσο και στη δυσκολία μετακίνησης των συνεργείων από νομό σε νομό. Επίσης ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες της συμπληρωματικής

σύμβασης εγκρίθηκε στις 27/10/2020 και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 11/01/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΕΡΑΑ.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως της 30 /09/2021.

Τίτλος του έργου:	«Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας»
Προϋπολογισμός :	731.333,94 πλέον Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΣΠΑ
Αριθμός Μελέτης:	Έτος 2017
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	15/01/2018
Ανάδοχος:	ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:	18-04-2018
Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας:	18-04-2019
Α' παράταση προθεσμίας:	18/07/2019
Β' Παράταση προθεσμίας :	29/02/2020
Γ' Παράταση προθεσμίας :	29/08/2020
Δ' Παράταση προθεσμίας :	30/04/2021
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:	20%
Αιτούμενη παράταση:	Έως της 30/09 /2021
Προτεινόμενη παράταση:	
Παρατηρήσεις:	

Ο κ. Παναρίτης τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει την παράταση διότι θεωρεί μεγάλο μέχρι σήμερα, το χρονικό διάστημα υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 31-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τη δήλωση του κ. Παναρίτη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του κ. Παναρίτη)

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας**» έως **30-09-2021**, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ