



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 16/04-06-2021**

Αριθ.Αποφ. 194/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **04-06-2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **6698/31-05-2021**, **πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη & ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Παναρίτης Ηλίας
- 6) Κολλιάκος Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογερίνης Ηλίας
Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 21-05-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Μολάων»

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 69/2020 μελέτη του ανωτέρω έργου. Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 87/2020 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 197/2020 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. Στις 2-11-2020 υπογράφηκε η αριθμ. 13321 σύμβαση του έργου για το ποσό των 109.766,02€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 1-03-2021.Με την 33/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 1/07/2021 ύστερα από αίτηση του αναδόχου.

Με την από 20-5-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως 1/10/2021 για την εκτέλεση του έργου για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Από την έναρξη του έργου και όλο το διάστημα έως το τέλος της χειμερινής και τα μέσα της εαρινής περιόδου, επικρατούσαν αδόκιμες συνθήκες για την απρόσκοπη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών ασφαλοστρώσεων. Το ίδιο ίσχυσε και για πολλά έργα που εκτελούνται στην περιοχή, κυρίως από την ΠΕ Λακωνίας, με μεγάλο «όγκο» εργασιών ασφαλοστρώσεων, με αποτέλεσμα οι μονάδες παραγωγής ασφαλομίγματος που υπάρχουν στην περιοχή, να αδυνατούν να καλύψουν έγκαιρα την πολύ αυξημένη ζήτηση.

- 2) Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την Πολιτεία, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID – 19 και ειδικά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στα εργοτάξια σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιφέρουν δυσχέρειες στην εκτέλεση του έργου και κυρίως στην πύκνωση των συνεργείων για παράλληλη εκτέλεση εργασιών. Μόλις πρόσφατα άρθηκαν μόνο, ότι αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων
- 3) Κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρητικά και πρόσφατα προμετρητικά στοιχεία και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική. Εκτιμούμε ότι το χρονικό διάστημα που απομένει ως την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου, δεν επαρκεί για την έγκριση του υπό σύνταξη ΑΠΕ και την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών που θα περιλαμβάνονται σ' αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω: **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την **1/10/2021** για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 21-05-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Οδοποιία ΔΕ Μολάων**» έως **01-10-2021** σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
5) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ