



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

№ 16/04-06-2021

Αριθ.Αποφ. 203/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **04-06-2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **6698/31-05-2021**, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **πέντε (5) τακτικά μέλη & ένα (1) αναπληρωματικό μέλος** , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καλογερίνης Ηλίας
Καλογράνης Δημήτριος

5) Παναρίτης Ηλίας

6) Κολλιάκος Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 21-05-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Μονεμβάσις, Δ.Ε. Ζάρακα».

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η αρ. 08/2020 μελέτη του έργου με τίτλο «**Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Μονεμβάσις, Δ.Ε. Ζάρακα**» προϋπολογισμού 248.908,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Με την αριθ. 149/2020 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «**Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Μονεμβάσις, Δ.Ε. Ζάρακα**» και την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 02-09-2020 υπογράφηκε η με αριθ. 10115 σύμβαση του έργου ποσού 104.346,66 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι ημερών (120) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με την 57/2021 ΑΟΕ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 31/05/2021.

α. Με την αριθ. Πρωτ. **4519/12-04-2021** αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι και τις 31/08/2021. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :

- Παρακώλυση κατασκευαστικών εργασιών αλλά και γραφειοκρατικών διαδικασιών λόγω των εκτάκτων κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19) ως πανδημία .
- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο.
- Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα, τελικών επιμετρήσεων, κλπ),

για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου κατά τρεις (3) μήνες σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέχρι τις 31/08/2021, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31.05.2021.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για **τρεις (3) μήνες μέχρι και την 31/08/2021**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 21-05-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού, Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Μονεμβάσις, Δ.Ε. Ζάρακα**» έως **31-08-2021** με αναθεώρηση σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
5) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ