



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
No 17/18-06-2021

Αριθ.Αποφ. 213/2021

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο { ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **18-06-2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **7618/14-06-2021**, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής
- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

7) Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 07-06-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά με την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ».

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 86/2018 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»** προϋπολογισμού **280.991,23 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **208/2020** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»** και την ανάθεση εκτέλεσης στην **«Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ»** με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Κότσιφα του Δημητρίου σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 22-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. **1968** σύμβαση του έργου ποσού **140.297,01 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **173.968,29 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 21 Ιουλίου 2021.

Με την αριθ. Πρωτ. 5693/10-05-2021 αίτηση του Αναδόχου **Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ**, ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και 21/10/2021. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους :

- Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω των μέτρων προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου μέχρι και 21/10/2021, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες.

Για την παραπάνω παράταση υπάρχει προέγκριση σύμφωνα με την υπ' αριθ. 166917/04-06-2021 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 21/07/2021.

Μετά τα ανωτέρω : **Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου **μέχρι και 21/10/2021**, καθότι η Υπηρεσία μας **ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ** στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 07-06-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ»** έως **21-10-2021** σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ