



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 41/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 03/23.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Χριστάκος Σταύρος | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 5. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Ραμάκης

Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη λόγω απουσίας του κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛΟ-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΜΙΣ 340006 στο ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» .

Η προέγκριση της δημοπράτησης έγινε με το αριθμ. 121612/13-7-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 108837/12-9-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-5-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 11276 ποσού 1.264.359,92€ με ανάδοχο την ΥΡΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την αριθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγινε αντικατάσταση του αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" και ο νέος ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και λήγει στις 22-11-2014.

Με την αριθμ. 258/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.132324/29-10-2014 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση κατά 9 μήνες, δηλαδή έως τις 22-08-2015.

Με την αριθμ. 206/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.11512/28-08-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-12-2015.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 29-10-2015 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-03-2016.

Με την αριθμ. 318/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.16838/09-12-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-03-2016.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 15-02-2016 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-05-2016.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση διότι στις 14-10-2015 με το αριθμ. πρωτ.18757 έγγραφό μας, εγκρίναμε την γεωτεχνική μελέτη που αφορούσε την αντιστήριξη της εκσκαφής του κεντρικού αντλιοστασίου. Κατά την διάρκεια των εκσκαφών και την υλοποίηση της μελέτης κατορθώσαμε να στεγανοποιήσουμε τις παρειές της εκσκαφής και να στηρίξουμε τα πρανή. Όμως παρουσιάστηκε μεγάλη εισροή θαλάσσιου ύδατος (όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες) από τον πυθμένα της εκσκαφής και παρά τις αδιάκοπες αντλήσεις που γίνονται υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ολοκλήρωση της εκσκαφής και στην θεμελίωση του αντλιοστασίου.

Επίσης το πρόσφατο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην διακίνηση των υλικών λόγω των τελευταίων γεγονότων στη χώρα μας, όπως το κλείσιμο του βασικού οδικού δικτύου.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση έως τις 22-05-2016.

Σας κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 2 μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 22/05/2016.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσογιάννης Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάνος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία