



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 115/2016

«Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 06/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------|
| 1. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |
| 5. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Κολλιάκου Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛΟ-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΜΙΣ 340006 στο ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η προέγκριση της δημοπράτησης έγινε με το αριθμ. 121612/13-7-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 108837/12-9-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-5-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 11276 ποσού 1.264.359,92 € με ανάδοχο την ΥΡΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την αριθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγινε αντικατάσταση του αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" και ο νέος ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και λήγει στις 22-11-2014.

Με την αριθμ. 258/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.132324/29-10-2014 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση κατά 9 μήνες, δηλαδή έως τις 22-08-2015.

Με την αριθμ. 206/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.11512/28-08-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-12-2015.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 29-10-2015 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-03-2016.

Με την αριθμ. 318/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.16838/09-12-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-03-2016.

Με την αριθμ. 41/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.4856/25-04-2016 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-5-2016.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 20-04-2016 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-08-2016.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση διότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση των έργων διάθεσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Δήμο, λόγω του ότι η περιοχή που αναφέρεται στην μελέτη είναι βραχώδης και δύσβατη.

Προκειμένου να βρεθεί λύση ώστε να γίνει τροποποίηση της μελέτης, να εγκριθεί, να συνταχθεί ο τακτοποιητικός ΑΠΕ κλπ.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση έως στις 22-08-2016.

Σας κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22/08/2016.

Μειοψηφησάσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρή
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Κολλιάκου Παναγιώτα