



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 42/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελιών».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 4/07-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 16. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 17. Τσάκος Πέτρος | |
| 18. Χαραμής Αντώνιος | |
| 19. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 20. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 6. Μέντης Γεώργιος | |
| 7. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος και μετά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, η οποία είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 78/2013 μελέτη του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελιών». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 141/2013 απόφασή του, εγκρίνει την αριθ. 78/2013 μελέτη.

Στη συνέχεια η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 141/2013 απόφασή της, καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 162/2013 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑ.

Στις 04-09-2013 υπογράφηκε η αριθ. 20451 σύμβαση του έργου, για το ποσό των 24.975,57 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι τις 02-01-2014.

Με την αριθ. 357/2013 ΑΔΣ, το έργο έχει παραταθεί μέχρι τις 02-03-2014.

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο ανάδοχος με την από 06-02-2014 αίτησή του, ζητάει επιπλέον παράταση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μέχρι τις 01-04-2014.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 01-04-2014, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελιών», μέχρι τις 01.04.2014, με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Βελιών κ. Τσιριγώτη Σαράντου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Βελιών
Τσιριγώτης Σαράντος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία