



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 43/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 4/07-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | Αντιδήμαρχος |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | Αντιδήμαρχος |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 16. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 17. Τσάκος Πέτρος | |
| 18. Χαραμής Αντώνιος | |
| 19. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 20. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 6. Μέντης Γεώργιος | |
| 7. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος και μετά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ' αριθ. 48/2013 μελέτη για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 82.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 90/2013 απόφασή του εγκρίνει τη μελέτη.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 149/2013 απόφασή της, καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψήφισε την πίστωση. Με την αριθ. 215/2013 απόφαση της ΟΕ, γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην εταιρεία Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με εκπρόσωπο τον κ. Παπαδάκο Δημήτριο (σύμφωνα με το κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό 5919/17-10-2013).

Στις 01-11-2013 υπογράφηκε η αριθ. 25378 σύμβαση του έργου για το ποσό των 42.666,67 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και 52.480,00 (με Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό μέση έκπτωση 36,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Με την αριθ. πρωτ. 241/08-01-2014 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ζητήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 14-04-2014 για την εκτέλεση του, λόγω του ότι για χρονικά διαστήματα αρκετών ημερών επικράτησαν δυσμενείς και αδόκιμες καιρικές συνθήκες (ισχυρές βροχοπτώσεις) για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, στη συνέχεια προέκυψαν οι εορτές των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων και για να μην παρακωλυθεί η λειτουργία των καταστημάτων και αποφευχθεί όχληση των επισκεπτών, κρίθηκε από την υπηρεσία μας και από αρμόδιους τοπικούς αντιπροσώπους του Δήμου, απαραίτητη μέχρι την λήξη των εορτών, η αναβολή εκτέλεσης εργασιών. Τέλος, κατά τη φάση της χάραξης και της εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη βελτίωσης των τελικών σταθμών διαμόρφωσης της πλατείας και από τα αντίστοιχα προμετρητικά στοιχεία.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 45 ημερολογιακές ημέρες, καθώς η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου» μέχρι 14.04.2014, με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Δαιμονιάς κ. Σαρμπάνη Λάμπρου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δαιμονιάς
Σαρμπάνης Λάμπρος

Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάνκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία