



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 153/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής λιμένα στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα τρείς (13) του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/08.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα έξι (16) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλειφέρη Παναγιώτα
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Παπούλη Δέσποινα
6. Σπυριδάκου Θεοδούλη
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Δουμάνη Σοφία
9. Κόκκορης Παναγιώτης
10. Λυριωτάκης Ιωάννης
11. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο Σταύρο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 35/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 12.01.2017 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή ανωδομής λιμένα στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας» στην

ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. Υπογράφηκε η με αριθ. 4665/29.03.2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 53.514,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 29.06.2017.

Ο ανάδοχος με την από 26.05.2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για ένα μήνα περίπου, διότι η πραγματική έναρξη των εργασιών, με τις οδηγίες της υπηρεσίας, των καταστημάτων και του αντιδημάρχου Δ.Ε. Μονεμβασίας κ. Σταύρου Χριστάκου, έγινε στις 02.05.2017, λόγω της περιόδου του Πάσχα και της πρωτομαγιάς. Επισημαίνεται ότι ουδεμία εργασία μπορούσε να εκτελεστεί εκείνη την περίοδο διότι θα δημιουργούσε προβλήματα λειτουργίας στην χερσαία ζώνη. Για τους ανωτέρω λόγους υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 29-07-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής λιμένα στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας» έως τις 29-07-2017 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία