



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 167/2017

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/05.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 6. Πετράκης Χρήστος |
| 7. Βουνελάκης Γεώργιος |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 9. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης της Δ.Κ. Νεάπολης, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 12/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 13/12/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο « Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις » στην Γ & Π Κουτσούκαλης ΟΕ . Υπογράφηκε η με αριθμ 5103/06-04-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 108.870,97 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 05-07-2017.

Ο ανάδοχος με την από 08-06-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, διότι οι εργασίες αφορούν την κατασκευή δύο τοίχων μεγάλου μήκους για την αντιστήριξη των πρανών ,η μελέτη όμως δεν περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών για την διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης των πρανών ώστε να αποφύγουμε την κατάπτωση και να έχουμε ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα έχουν σημειωθεί αρκετές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να μην έχει μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης των πρανών με συνέπεια να καθυστερήσει η έναρξη του έργου .Επίσης επειδή τα τοιχεία είναι να γίνουν στην είσοδο του Αγ. Νικολάου κρίθηκε σκόπιμο να μην ξεκινήσουν, προκειμένου να μην υπάρξει παρακώλυση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των επισκεπτών λόγω των αργιών του Πάσχα.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη, Βελιώτη, Κόκκορη, Σταθάκη και Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή-Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Βελιώτης Ευστάθιος
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία