



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 195/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 5938/25-04-2017 σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ ' '.

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 23-07-2017.

3. Την από 09-06-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 68 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 30-09-2017, διότι:

- Το διάστημα από την 25/04/2017 έως και την 08/06/2017 σημειώθηκαν συχνές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να υπάρξουν συνθήκες αδόκιμες για την απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών.

- Οι περισσότερες εργασίες αφορούν επεμβάσεις σε στενούς δρόμους εντός του οικισμού Αγ. Νικολάου και επειδή λόγω της καλοκαιρινής περιόδου αναμένεται αύξηση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας οχημάτων, δεν θα υπάρχει δυνατότητα για ευχερή εκτέλεση των εργασιών και ανάπτυξη παράλληλων μετώπων, χωρίς παρακώλυση στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού.

- Πρόκειται άμεσα να γίνει έναρξη εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγ. Νικολάου σε δρόμους όπου θα κατασκευαστεί νέα οδοστρωσία με την παρούσα εργολαβία, οπότε πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή των δικτύων.

4. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Ύπαρξη συνθηκών αδόκιμων λόγω βροχοπτώσεων, για την έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των εργασιών.

- Παρακώλυση στην εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών στον οικισμό Αγ. Νικολάου, καθώς λόγω καλοκαιρινής περιόδου υπάρχει αύξηση του πληθυσμού και των οχημάτων και οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σε πολλούς δρόμους, στενούς και με παράλληλα συνεργεία έργου.

- Πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης από εργολαβία που έχει συμβασιοποιηθεί και στη συνέχεια να γίνουν νέες οδοστρώσεις στον οικισμό από τον ανάδοχο του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 68 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30-09-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου» έως τις 30-09-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη

Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία