



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 206/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.
3. Την υπ. αρ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-10-2016.
4. Την υπ. αρ. 201/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-01-2017.
5. Την υπ. αρ. 301/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-02-2017.
6. Την υπ. αρ. 32/2017 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-05-2017.
7. Την υπ. αρ. 127/2017 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-07-2017.
8. Την από 24/07/2017 έγγραφη όχληση ιδιοκτήτη εστιατορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΝΕΡΑΪΔΑ) εντός του οικισμού Αγ. Νικολάου παραπλεύρως της θέσης AGN-108 όπου προβλέπονται από τη μελέτη του έργου εργασίες αντιστήριξης.
9. Την από 24-07-2017 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση 1,5 μηνών διότι:
 - Λόγω όχλησης από τον καταστηματούχο του παραπλεύρως εστιατορίου για εκτέλεση εργασιών μετά από 1,5 μήνα καθώς η κίνηση του εστιατορίου είναι αυξημένη, με κλεισμένες γαμήλιες δεξιώσεις κατά τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου. Επιπλέον οι εργασίες εκτελούνται σε χώρο με περιορισμένο πλάτος δρόμου και εγκυμονούν κινδύνους για πεζούς και οχήματα.
10. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας, της έγγραφης όχλησης του ιδιοκτήτη εστιατορίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη θέση AGN-108, το γεγονός ότι οι εργασίες χωροθετούνται σε χώρο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων αλλά και σε χώρο με μικρό πλάτος δρόμου.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 1,5 μήνες, ήτοι έως την 11-09-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 15-09-2017 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη

Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία