



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 211/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου: Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 20. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντ/ρχος</i> |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 4985/07-03-2014 σύμβαση, ποσού 4.329.155,12 € (πλέον Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ENVITEC Α.Ε.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-09-2015 για περαίωση εργασιών και έως 07-01-2016 για περαίωση έργου.
3. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-07-2016 για περαίωση εργασιών και έως 07-11-2016 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 275/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-07-2017 για περαίωση εργασιών και έως 07-11-2017 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 189/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την από 24/05/2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ENVITEC Α.Ε. του έργου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 08-04-2018 και του έργου έως 08-08-2018.
6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Δεν έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού.
 - Την εκτίμηση της εταιρείας ότι η άδεια για την εγκατάσταση του Υ/Θ αγωγού θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2017.
7. Την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 08-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας στις 24-07-2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 14555.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 08-04-2018 και του έργου έως 08-08-2018 (δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Μετά τα ανωτέρω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης» έως τις 08-08-2018 (δοκιμαστική λειτουργία) και των εργασιών έως 08/04/2018.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλάς Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος