



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 213/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου: Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 20. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντ/ρχος</i> |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 107/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισμού 388.809,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 98/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .

Με την αριθ. 169/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την αριθ. 194/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .

Με την αριθ. 274/2016 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 321/2016 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» .

Με την αριθ. 359/2016 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΙΟΥ» και την ανάθεση εκτέλεσης στην ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3070 σύμβαση του έργου ποσού 178.925,51 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 221.867,64 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 6770/10-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017.

Με την 130/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 01/09/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 13392/14-07-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 45 (σαράντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 16-10-2017. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του, λόγω του ότι το έργο περιλαμβάνει εργασίες που θα εκτελεσθούν σε 25 διαφορετικές θέσεις, όπου οι περισσότερες είναι σε δυσπρόσιτα σημεία, διασκορπισμένα σημεία με ως επί το πλείστον απότομες κλίσεις. Η εκτέλεση των εργασιών στις θέσεις αυτές γίνεται με μικρά μηχανήματα και χειρωνακτικά με αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους.

Από την πορεία των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών διαπιστώθηκε ότι ο αρχικά προϋπολογιζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 16/10/2017.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 45 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 16/10/2017.

Μειοψηφούσης των δημοτικών συμβούλων Δουμάνη, Βελιώτη, Κουλουβάκου και Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 213/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλός Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρή
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία