



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 237/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/21.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα |
| 4. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάνος Ιωάννης, μετά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (12^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 5938/25-04-2017 σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ' '.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 23-07-2017.

3) Την υπ. αρ. 195/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών.

4) Την υπ. αρ. 14939/01-08-2017 απόφαση διακοπής εργασιών.

5) Την υπ. αρ. 21034/22-08-2017 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.

6) Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

7) Την από 28-08-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 90 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την 29-12-2017, διότι:

- Το διάστημα από την 01-08-2017 έως και την 22-08-2017 υπήρξε διακοπή των εργασιών λόγω της καθυστερημένης εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού του έργου.

- Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επέκτασης του νέου υδρευτικού δικτύου του οικισμού Αγ. Νικολάου, που κατασκευάζεται στα πλαίσια άλλης εργολαβίας και αφορούν πολλές από τις οδούς στις οποίες θα κατασκευαστούν νέα οδοστρώματα από τη τρέχουσα εργολαβία, οπότε πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή τους πριν την αποκατάσταση.

8) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Την διακοπή εργασιών από 01-08-2017 έως 22-08-2017 λόγω καθυστερημένης εξόφλησης της από 29-05-2017 υποβληθείσας 1^{ης} εντολής πληρωμής, η οποία είχε εγκριθεί την 06-06-2017.

- Την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Νικολάου, σε δρόμους που με την τρέχουσα εργολαβία πρόκειται να γίνουν εργασίες οδοστρώσεως.

9) Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, όπως φαίνεται στο 4^ο θέμα του από 5/9/2017 2^{ου} πρακτικού αυτής.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 29-12-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου» έως 29-12-2017 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου
Νικολάου Βοιών
Λιβανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος