



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 239/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/21.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Παπούλη Δέσποινα
4. Κόκκορης Παναγιώτης
5. Λυριωτάκης Ιωάννης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάνος Ιωάννης, μετά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Ζέρβας Αναστάσιος.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.

3) Την υπ. αρ. 128/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/08/2017.

4) Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

5) Την από 25-07-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 90 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 29-11-2017, διότι:

- Λόγω της στενότητας του χώρου στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, πρέπει να αποκλεισθεί ο δρόμος, αποκόπτοντας την μόνη πρόσβαση σε 3 χωριά.

- Λόγω αιτήσεων του αναδόχου για αλλαγή του εφαρμοστέου τοίχου αντιστήριξης, προκειμένου να μειωθούν οι εκσκαφές στο απότομο βραχώδες πρανές.

- Λόγω των βροχοπτώσεων μέχρι και το πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου, δεν επιτράπη η επικράτηση ξηρών συνθηκών για την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών.

6) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Λόγω της στενότητας του χώρου στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, είναι αναγκαίος ο αποκλεισμός του δρόμου, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόσβαση στον ορεινό οικισμό του Φαρακλού

- Υπήρξαν οι από 10-04-2017 και 21-07-2017 προτάσεις του αναδόχου του έργου για τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υπό κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, οι οποίες απαντήθηκαν με τα υπ. αρ.6179/02-05-2017 και 14860/31-07-2017 έγγραφα της υπηρεσίας μας και δόθηκαν οδηγίες για πιστή εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης.

- Η σχετική υγρασία του υπεδάφους στο χώρο των εκσκαφών δεν εξασφαλίζει τις ξηρές συνθήκες που απαιτεί η μελέτη και η έντεχνη κατασκευή του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-11-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» έως 29-11-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 239/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία