



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 241/2017**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/21.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα      |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος     |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                          |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                          |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής       |                          |
| 16. Πετράκης Χρήστος        |                          |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία           |                          |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος   |                          |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                          |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος      |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Παπούλη Δέσποινα
4. Κόκκορης Παναγιώτης
5. Λυριωτάκης Ιωάννης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάκος Ιωάννης, μετά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το (16<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 167/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/05/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου» στην Γ & Π Κουτσούκαλης ΟΕ. Υπογράφηκε η με αριθμ. 11940 /23-06-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 74.193,48 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 28-09-2017.

Ο ανάδοχος με την από 21-08-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 75 ημερολογιακές ημέρες, διότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου παρατηρείται αύξηση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας οχημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας των οδοστρωμάτων σε δρόμους εντός των οικισμών των Τ.Κ. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, χωρίς να υπάρξει παρακώλυση στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Επίσης κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 75 ημερολογιακές ημέρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου» κατά 75 ημερολογιακές ημέρες.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Δουμάνη Σοφία  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία