



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 267/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Παπούλη Δέσποινα | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 5. Δουμάνη Σοφία |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το (15^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 107/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 388.809,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 98/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Με την αριθ. 169/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την αριθ. 194/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Με την αριθ. 274/2016 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 321/2016 Απόφαση Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» .

Με την αριθ. 359/2016 Απόφαση Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» και την ανάθεση εκτέλεσης στην ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3070 σύμβαση του έργου ποσού 178.925,51 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 221.867,64 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 6770/10-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017.

Με την 130/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 01/09/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 13392/14-07-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε ξανά παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 45 (σαρανταπέντε) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 16-10-2017.

Με την 213/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 16/10/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 23346/27-09-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 16-11-2017. Τις αιτίας που αναφέρεται στην αίτηση του, λόγω του ότι το έργο περιλαμβάνει εργασίες που θα εκτελεστούν σε 25 διαφορετικές θέσεις, όπου οι περισσότερες είναι σε δυσπρόσιτα σημεία, διασκορπισμένα σημεία με ως επί το πλείστον απότομες κλίσεις. Η εκτέλεση των εργασιών στις θέσεις αυτές γίνεται με μικρά μηχανήματα και χειρωνακτικά με αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους.

Ειδικότερα στην θέση 25 περιοχή Λιάγα (κατασκευή οδού για την αποκατάσταση περιμετρικής κυκλοφορίας στα όρια του οικισμού) οι εργασίες εκτελούνται με εξαιρετική δυσκολία και παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. (βαθμιδωτές εκσκαφές μεγάλου όγκου, για την έδραση της αντλίας σκυροδέματος απαιτήθηκε η κατασκευή βάση από σκυρόδεμα, χειρωνακτικές σκυροδετήσεις επειδή το ανάπτυγμα των βραχιόνων της αντλίας δεν καλύπτει όλο το εύρος της κατασκευής κλπ)

Από την πορεία των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών διαπιστώθηκε ότι ο αρχικά προϋπολογιζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 16/11/2017.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου», έως 16-11-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 267/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία