



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 269/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Παπούλη Δέσποινα | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 2. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 5. Δουμάνη Σοφία |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το (17^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 1/2017 απόφασή εισηγείται περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 20/2017 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 52.399,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 52/2017 απόφασή εισηγείται περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού».

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 78/2017 απόφαση εισηγείται περί καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου

Με την αριθ. 162/2017 απόφαση της ΟΕ με θέμα περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού».

Με την αριθ. 182/2017 απόφαση της ΟΕ περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του παραπάνω έργου και την κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2017 δημοπρασίας στον κ. Κουτσούκαλη Παναγιώτη του Γεωργίου.

Στις 27-07-2017 υπογράφηκε η αριθμ. 14717 σύμβαση του έργου για το ποσό των 23.664,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 29.344,00 (με Φ.Π.Α. 24%) ποσοστό έκπτωσης 44,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 24 Οκτωβρίου 2017.

Με το αριθμ. Πρωτ. 22997/21-09-2017 αίτηση του Αναδόχου Παναγιώτη ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζητήθηκε παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 08-12-2017 για την εκτέλεση του. Τις αιτίες που αναφέρονται στην αίτηση του, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα και συγκεκριμένα καθυστέρησε λόγω του ότι τα προβλεπόμενα έργα κατασκευάζονται σε οδούς της ΔΕ Ασωπού και λόγω της καλοκαιρινής περιόδου παρατηρείται αύξηση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας οχημάτων, δεν υπήρξε η δυνατότητα για ευχερή εκτέλεση των εργασιών και για ανάπτυξη παράλληλων μετώπων, ώστε να ανταποκριθούμε στον αρχικό χρονικό προγραμματισμό του έργου, χωρίς να υπάρξει παρακώλυση στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών κυρίως των παραλιακών οικισμών.

Κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρητικά και πρόσφατα προμετρητικά στοιχεία και που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, λόγω της φάσεως των προτεινόμενων επεμβάσεων. Εκτιμούμε ότι το χρονικό διάστημα που απομένει ως την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου δεν επαρκεί για την έγκριση του υπό σύνταξη Α.Π.Ε.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 45 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08 διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού» έως την 08-12-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη, Κόκκορη και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία