



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 326/2017

«Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς».

Στους Μολάους σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/13-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 16. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Παπούλη Δέσποινα | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Λυριωτάκης Δημήτριος |
| 3. Δουμάνη Σοφία |
| 4. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 8. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Μολάων, Γεώργιος Τζάκας Ελαίας, Γεώργιος Λιβανός Αγ. Νικολάου Βοιών, Παναγιώτης Μάρκος Αγ. Γεωργίου, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 305/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας, αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την υπ' αριθ. 1/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 και εγγράφηκε πίστωση 91.800,00 € για το παραπάνω έργο σε βάρος του ΚΑ 30-7322.019 και εντάχθηκε στο Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017.

Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου σύνταξη την από 06/11/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού δαπάνης 91.800,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 24/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται στο υπ' αριθ. 4/31-01-2017 πρακτικό της με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Το από 09/03/2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου.

Την υπ' αριθ. 65/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του παραπάνω έργου.

Το από 28-03-2017 Πρακτικό Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας.

Με την υπ' αριθ. 65/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ» του Δήμου Μονεμβασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση στην εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε και υπογράφηκε η με αριθ. 12138/ 27-06-2017 σύμβαση του έργου ποσού 52.124,16 € με πλέον Φ.Π.Α. 24% με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή μέχρι 27-09-2017.

Με την 270/2017 Α.Δ.Σ. δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως 30-11-2017.

Με την αριθ. 25460/31-10-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου κατά 1 (ένα) μήνα μέχρι 30-12-2017. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων το μήνα Νοέμβριο όπου καθυστέρησε σημαντικά την πρόοδο των εργασιών.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 30/11/2017.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 1,0 μήνα μέχρι 30-12-2017, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08 διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς» έως 30/12/2017.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 326/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάνος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερής
Πετράκης Χρήστος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπούλη Δέσποινα
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία