



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 353/2017

«Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο « Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 23/21.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 13. Χαραμή Αλεξάνδρα | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 2. Παπούλη Δέσποινα |
| 3. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Παπαδάκης Πιερρής |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Απόστολος Καπελέρης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα, Σαργκάνης Γεώργιος τ.Κ. Συκέας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 143/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 499.998,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. 97/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,

Με την αριθ. 241/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» .

Με την αριθ. 285/2016 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 336/2016 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» .

Με την αριθ. 11/2017 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 11-04-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 5365 σύμβαση του έργου ποσού 145.065,13 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 179.880,76 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10 Ιουλίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 11571/19-06-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης έως και την 11-10-2017.

Με την 166/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 11/10/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 22301/08-09-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ζήτησε ξανά παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης έως και την 31-12-2017

Με την 272/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 31/12/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 27224/30-11-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου έως και την 31/03/2018. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του, λόγω του ότι μετά τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού και του μελετητή του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» για τα σημεία και τη χάραξη των τμημάτων κατασκευής των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων , προχώρησε στην παραγγελία αυτών στην προμηθεύτρια εταιρεία. Λόγω όμως φόρτου εργασίας και επειδή καθυστέρουσε η κατασκευή και αποστολή τους από το εξωτερικό, παρέλαβε το 60% περίπου αυτών και προχώρησε στο στάδιο της κατασκευής του τμήματος αυτού του έργου.

Αναμένοντας το υπόλοιπο της παραγγελίας και λόγω της αναγκαστικής καθυστέρησης που αυτό συνεπάγεται, αλλά και λόγω του επερχόμενου χειμώνα. και από την πορεία των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών διαπιστώθηκε ότι ο αρχικά προϋπολογιζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/12/2017.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 3 μήνες μέχρι και την 31-03-2018, καθώς η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις» έως τις 31/3/2018.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Αναγνωστοπούλου, Δουμάνη και Κόκκορη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 353/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Χαραμή Αλεξάνδρα	Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Χριστάκος Σταύρος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Αλειφέρη Παναγιώτα
		Βουνελάκης Γεώργιος
		Γεωργακάκου Αικατερίνη
		Λεκάκης Δημήτριος
		Μαρούσης Χαράλαμπος
		Πετράκης Χρήστος
		Τσαφατίνου Κατερίνα
		Δουμάνη Σοφία
		Κόκκορης Παναγιώτης
		Αναγνωστοπούλου Ελένη
		Σπυριδάκου Θεοδούλη
		Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία