



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 356/2017

«Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 23/21.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 13. Χαραμή Αλεξάνδρα | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 2. Παπούλη Δέσποινα |
| 3. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 7. Παπαδάκης Πιερρής |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Απόστολος Καπελέρης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα, Σαργκάνης Γεώργιος τ.Κ. Συκέας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 5938/25-04-2017 σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ'.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 23-07-2017.
3. Την υπ. αρ. 195/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών.
4. Την υπ. αρ. 14939/01-08-2017 απόφαση διακοπής εργασιών.
5. Την υπ. αρ. 21034/22-08-2017 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
6. Την υπ. αρ. 237/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 29-12-2017.
7. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
8. Την από 23-11-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 30-04-2018, λόγω:
 - Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών (άνω των 35 οC) εντός της καλοκαιρινής περιόδου.
 - Της ανάγκης ολοκλήρωσης από άλλη εργολαβία των εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Νικολάου, σε δρόμους που με την τρέχουσα εργολαβία πρόκειται να γίνουν εργασίες οδοστρωσίας.
 - Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης λόγω αδόκιμων καιρικών συνθηκών (βροχή, κλπ) εντός της χειμερινής περιόδου.
9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
 - Την αδυναμία ικανοποίησης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών σκυροδέτησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών (άνω των 35 οC) εντός της καλοκαιρινής περιόδου.
 - Της ανάγκης ολοκλήρωσης από άλλη εργολαβία των εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Νικολάου, σε δρόμους που με την τρέχουσα εργολαβία πρόκειται να γίνουν εργασίες οδοστρωσίας.
 - Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης λόγω αδόκιμων καιρικών συνθηκών (βροχή, κλπ) εντός της χειμερινής περιόδου.
10. Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, όπως φαίνεται στο 1ο θέμα του από 8/12/2017, 7ου πρακτικού αυτής.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 30-04-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου» έως τις 30/04/2018 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Αναγνωστοπούλου, Δουμάνη και Κόκκορη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 356/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα

Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία