



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 04/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 11 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/50.01.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αν/χος</i> |
| 3. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 6. Παπούλη Δέσποινα | |
| 7. Δουμάνη Σοφία | |
| 8. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτ. σύμβουλος Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Ζέρβας Αναστάσιος.

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.

3. Την υπ. αρ. 128/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/08/2017.

4. Την υπ. αρ. 239/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/11/2017.

5. Την υπ. αρ. 329/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/01/2018.

6. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

7. Την από 29-12-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 60 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 29-03-2018, διότι:

- Προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθούν.

- Επιπλέον απαιτείται χρόνος προκειμένου να εγκριθεί ο οικείος ΑΠΕ.

8. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθούν.

- Απαιτείται σύνταξη ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-03-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» έως τις 29-03-2018 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία