



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 63/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 05/21.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Χριστάκος Σταύρος | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Μείμετης Γεώργιος | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 20. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 4. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 5. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου συντάχθηκε η υπ' αριθ. 143/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» προϋπολογισμού 499.998,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 97/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος».

Με την αριθ. 241/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».

Με την αριθ. 285/2016 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 336/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου.

Με την αριθ. 11/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 11-04-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 5365 σύμβαση του έργου ποσού 145.065,13 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 179.880,76 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10 Ιουλίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 11571/19-06-2017 αίτηση του αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης έως και την 11-10-2017.

Με την 166/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 11/10/2017.

Με την 272/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως και την 31/12/2017.

Με την 353/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2018.

Με την αριθ. Πρωτ. 2575/26-02-2018 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου έως και την 30/04/2018. Τις αιτίες που αναφέρονται στην αίτησή του, λόγω του ότι μετά τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού του έργου, απαιτούνται να εκτελεστούν επί πλέον εργασίες κατασκευής ελεύθερου συρματοπλέγματος και να συνταχθεί 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/03/2018.

Μετά τα ανωτέρω, ε ι σ η γ ο ύ μ α ι την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 1 μήνα μέχρι και την 30-04-2018, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» έως τις 30-04-2018, με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη, Κόκκορη & Αναγνωστοπούλου, ενώ ο κ. Μειμέτης δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Μεϊμέτης Γεώργιος
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία