



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 126/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 07/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------|
| 1. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 2. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 5. Παπούλη Δέσποινα |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» εντάχθηκε με την αριθμ. Οικ.180318/19-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 295539 ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000986.(Νέα Απόφαση Ένταξης 13020/4-11-2016 Β'ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ))

Η δημοπράτηση έγινε με την υπ' αριθμ. 23967/14-10-2013 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου(285/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από την έγκριση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και με το αριθμ. 127744/7-7-2014 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Την 22-7-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 17.004 ποσού 2.224.393,74€ (πλέον ΦΠΑ) με ανάδοχο την ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανερχόταν σε 20 μήνες και έληγε στις 22-03-2016. Έχει ήδη ζητηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ η έγκριση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 30-6-2018.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της 6^{ης} Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης για το υποέργο 5 «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» έως τις 30-06-2018 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Χαραμή Αλεξάνδρα	Βουνελάκης Γεώργιος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Κολλιάνος Ιωάννης
		Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
		Παπαδάκης Πιερρής
		Πετράκης Χρήστος
		Χριστάκος Σταύρος
		Κόκκορης Παναγιώτης
		Μεϊμέτης Γεώργιος
		Αναγνωστοπούλου Ελένη
		Σπυριδάκου Θεοδούλη
		Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

