



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 147/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».

Στους Μολάους σήμερα στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 08/01.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Χριστάκος Σταύρος | |
| 14. Μείμετης Γεώργιος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 5. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 6. Παπούλη Δέσποινα | |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 8. Δουμάνη Σοφία | |
| 9. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Μείμετης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο. ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 137/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» προϋπολογισμού 199.501,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 102/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθ. 169/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την αριθ. 216/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».

Με την αριθ. 275/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 320/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».

Με την αριθ. 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. Ζέρβα Αναστάσιο σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3074 σύμβαση του έργου ποσού 84.702,58 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 105.031,20 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 6654/09-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017.

Με την 129/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως 01/09/2017.

Με την 235/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως 01/11/2017.

Με την 275/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως 31/12/2017.

Με την 328/2017 ΑΔΣ δόθηκε 4^η παράταση στο έργο έως 31/03/2018.

Με την 64/2018 ΑΔΣ δόθηκε 5^η παράταση στο έργο έως 30/04/2018.

Με την 95/2018 ΑΔΣ δόθηκε 6^η παράταση στο έργο έως 31/05/2018.

Με την αριθ. Πρωτ. 4219/30-03-2018 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε έβδομη παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-07-2018. Οι αιτίες που αναφέρονται στην αίτηση του είναι λόγω του ότι Α) προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες οι οποίες πρέπει να προηγηθούν ώστε να ολοκληρωθούν οι λίγες εναπομείνουσες προγραμματισμένες εργασίες και Β) απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη σύνταξη του οικείου ΑΠΕ λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων και σύνταξης νέου ΠΚΝΤΜΕ.

Το πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/05/2018.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» έως τις 31-07-2018, με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Λαχίου.
Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μείμετης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου
Βαρβαρέσσος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία