



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 341/2018

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο: Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/20.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Χαραμή Αλεξάνδρα |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 8. Κόκκορης Παναγιώτης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Σωτήριος Γεώργας Τ.Κ. Αγγελώνας, Παναγιώτης Μάρκος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κων/νος Γαβρίλης Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Γεώργιος Βαρβαρέσσος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Παναγιώτης Χριστοφοράκης Τ.Κ. Νομίων, Μιχαήλ Καρούνης Τ.Κ. Πακίων, Γεώργιος Σαργκάνης Τ.Κ. Συκέας, Δεληγιάννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος, ο Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την 4985/07-03-2014 σύμβαση, ποσού 4.329.155,12 € (πλέον Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ENVITEC Α.Ε.
- 2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-09-2015 για περαίωση εργασιών και έως 07-01-2016 για περαίωση έργου.
- 3) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-07-2016 για περαίωση εργασιών και έως 07-11-2016 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 275/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 4) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-07-2017 για περαίωση εργασιών και έως 07-11-2017 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 189/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 5) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 08-04-2018 για περαίωση εργασιών και έως 08-08-2018 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 211/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 6) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 08-12-2018 για περαίωση εργασιών και έως 08-04-2019 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 146/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 7) Την από 31/10/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ENVITEC Α.Ε. του έργου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 28-03-2019 και του έργου έως 27-07-2019.
- 8) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Καθυστέρηση περάτωσης των εργασιών, καθώς από το Υπουργείο Οικονομίας, η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού (Υ/Θ) εκδόθηκε την 22-08-2018.
 - Ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο 2ο ΑΠΕ, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30-10-2018.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 28-03-2019 και του έργου έως 27-07-2019 (δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης» έως 28/03/2019 και του έργου ως 27/07/2019 (δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 341/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουλουβάκος Βασίλειος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
 Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
 Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
 Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
 Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
 Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
 Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
 Αλειφέρη Παναγιώτα
 Γεωργακάκου Αικατερίνη

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδ. Γραμματέας

Ευγενία Παπαδάκη

Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Παπαδάκης Πιερρής
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος