



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 186/2019

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αρρώνης Παντελεήμων
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κων/νος
9. Παπαδάκης Πιερρής
10. Πετράκης Χρήστος
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Τραιφόρος Παναγιώτης
13. Χαραμή Μαρία
14. Χριστάκος Σταύρος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Βλάχου Άννα
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
22. Μαυρομάτης Παναγιώτης
23. Παναρίτης Ηλίας
24. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών,

Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 6525/8-5-2017 σύμβαση, ποσού 195.268,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 3 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 7-8-2017.
3. Την υπ' αριθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παράτασης έως τις 30-9-2017.
4. Την υπ' αριθμ. 193/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 2ης παράτασης έως τις 31-12-2017.
5. Την υπ' αριθμ. 27/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 3ης παράτασης έως τις 31-5-2018.
6. Την υπ' αριθμ. 177/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 4ης παράτασης έως τις 31-10-2018.
7. Την υπ' αριθμ. 279/2018/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 5ης παράτασης έως τις 30-3-2019.
8. Την με αριθμό πρωτ. 2143/18-2-2019 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου.
9. Την υπ' αριθμ. 68/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 6ης παράτασης έως τις 31-8-2019.
10. Την υπ' αριθμ. 10121/25-7-2019 αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Γομάτου Ιωάννη με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι 29-2-2020.

Εισηγούμαι

Την έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» έως τις 30-12-2019 λόγω ανάγκης πρόσληψης αρχαιολόγου από την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης» έως 30/12/2019.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παναγ. Νικολινάκου, Δημ. Καλογράνη, Βασ. Κουλουβάκου, Ιωάν. Γουναλάκη, Νεκτ. Μαστορόπουλου, Παναγ. Μαυρομμάτη, Παναγ. Κόκκορη, Ηλία Παναρίτη, Άννας Βλάχου, Βασ. Ραφαηλίδη, Ελ. Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Θεοδ. Σπυριδάκου

Τα Μέλη
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάνος Ιωάννης
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος

Πετράκης Χρήστος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Σουρλάς Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Καλογράνης Δημήτριος
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Βλάχου Άννα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παπαδάκης Πιερρή
Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία