



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 187/2019

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/19-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 26, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος (Πρόεδρος)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αρρώνης Παντελεήμων
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κων/νος
9. Παπαδάκης Πιερρής
10. Πετράκης Χρήστος
11. Σουρλάς Ιωάννης
12. Τραιφόρος Παναγιώτης
13. Χαραμή Μαρία
14. Χριστάκος Σταύρος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Βλάχου Άννα
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
22. Μαυρομάτης Παναγιώτης
23. Παναρίτης Ηλίας
24. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Νεαπόλεως, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγ. Δημητρίου, Αρρώνης Ιωάννης Αγ. Αποστόλων, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπιδής Άγγελος Βελιών,

Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Γαβρίλης Κων/νος Κυπαρισσίου, Δούκας Βασίλειος Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανικών, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Λιαράκος Παναγιώτης Ταλάντων, Πριφτάκης Ιωάννης Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 8/2017 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.750.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 179/2017 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 24-08-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 21343 σύμβαση του έργου ποσού 634.168,49 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 786.369,21 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 24 Φεβρουαρίου 2018.

Με την 26/2018 ΑΔΣ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/08/2018.

Με την 229/2018 ΑΔΣ δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 28/02/2019.

Με την 34/2019 ΑΔΣ δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 30/09/2019.

Με την αριθ. Πρωτ. 12114/30-08-2019 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου έως και την 30/06/2020. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του, είναι λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο στην Λεωφόρο Σπάρτης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οι ασφαλικές εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη στο εν λόγω σημείο του έργου. Επίσης θα πρέπει να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που θα συμπεριλάβει τις νέες εργασίες του αποχετευτικού δικτύου που πρέπει να γίνουν και είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και την καλή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 30/09/2019.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 9 μήνες μέχρι και την 30-06-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως 30/06/2020.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παναγ. Νικολινάκου, Δημ. Καλογράνη, Νεκτ. Μαστορόπουλου, Παναγ. Μαυρομάτη, Παναγ. Κόκκορη, Ηλία Παναρίτη, Αννας Βλάχου, Ελ. Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Θεοδ. Σπυριδάκου

Τα Μέλη
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Τραϊφόρος Παναγιώτης

Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Σουρλός Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Καλογράνης Δημήτριος
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Βλάχου Άννα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παπαδάκης Πιερρής
Αρρώνης Παντελεήμων

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία