



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 206/2019

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 24, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 23. Παναρίτης Ηλίας | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 3. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Λιβανός Γεώργιος Αγίου Νικολάου Βοιών, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Πατσάκης Παναγιώτης Βελανιδιών, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς, Ποντίκης Γεώργιος Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Κουλεντίων, Παπαδάκης Γεώργιος Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης.

Μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Πετράκης Χρίστος και μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 6/2019 μελέτη του έργου «Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων».

Η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 40/2019 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 107/2019 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ. Στις 29-7-2019 υπογράφηκε η αριθ. 10229 σύμβαση του έργου για το ποσό των 37.334,99 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 25-10-2019.

Με την από 23-9-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση κατά 60 ημέρες για την εκτέλεση του έργου διότι α) οι εργασίες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στην θερινή περίοδο επειδή αυτές θα δυσχέραιναν την πρόσβαση των επισκεπτών, β) λόγω στενότητας του χώρου δεν μπορούσαν να προχωρήσουν ταυτόχρονα οι εργασίες λιθοδομών και επιστρώσεων, γ) η ανάγκη για διαφοροποίηση της μελέτης ως προς το ύψος των τοίχων από λιθοδομή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 24-12-2019.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού Λάρνακα ΔΚ Μολάων» μέχρι 24.12.2019.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Μολάων.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελ. Αναγνωστοπούλου και Δημ. καλογράνη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλάς Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Πρόεδρος κοινότητας
Μολάων
Θεοδωρακάκος
Αναστάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία