



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τις μειοψηφίες)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 207/2019

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 24, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 23. Παναρίτης Ηλίας | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 3. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Λιβανός Γεώργιος Αγίου Νικολάου Βοιών, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Πατσάκης Παναγιώτης Βελανιδιών, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς, Ποντίκης

Γεώργιος Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Κουλεντίων, Παπαδάκης Γεώργιος Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης.

Μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Πετράκης Χρίστος και μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ' 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.' ' '.

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 08-10-2019.

3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

4. Την από 05-08-2019 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 08-06-2020 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.

5. Την από 24-09-2019 συμπληρωματική αιτιολόγηση αιτήματος παράτασης, του αναδόχου.

6. Τους λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω αιτήσεις και ειδικότερα:

- Το έργο κατασκευάζεται δίπλα από σχολικό συγκρότημα εν λειτουργία και προκειμένου να μην ενοχλούνται οι μαθητές-τριες τις μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, το εργοτάξιο υπολειπούν, ώστε να εξασφαλίζεται η συνθήκη αυτή (σχετ. 15608/01-11-2018 εισ. έγγραφο Δ/ντων Γεν. Λυκείου Νεάπολης και ΕΠΑΛ Βοιών και 15608/15-11-2018 εξ. έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας) και λειτουργούσε ημέρες και ώρες που το σχολείο ήταν κλειστό.

- Εντός του χώρου κατασκευής της πτέρυγας υπήρχαν υλικά και αντικείμενα τα οποία άργησαν να απομακρυνθούν με μέριμνα του Δήμου Μονεμβασίας. Επίσης υπάρχει εντός του χώρου των εκσκαφών στύλος της ΔΕΗ, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει απομακρυνθεί (σχετ. 11711/22-08-2019 έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας).

- Οι εργασίες δεν εκτελούνταν κανονικά κατά τον μήνα Ιούνιο, όπου στο σχολείο διεξάγονταν οι εξετάσεις των μαθητών (επιπλέον έπαυσαν εντελώς από 12-06 έως 18-06 λόγω πανελλαδικών εξετάσεων 2019) (σχετ. 7200/03-06-2019 έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας).

- Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες, με συνεχείς βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα, δεν επέτρεπαν την ομαλή και συνεχή εκτέλεση εργασιών για τη θεμελίωση και κατασκευή των υπόγειων χώρων της νέας πτέρυγας του Λυκείου.

- Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οι δυνατοί άνεμοι, δεν επέτρεπαν την ομαλή και συνεχή εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης.

- Η περιορισμένη πρόσβαση περιμετρικά του χώρου, μέσω ιδιόκτητων οικοπέδων, αλλά και η αδυναμία πρόσβασης μέσω του προαυλίου του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, δεν επέτρεπαν την άμεση κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων για την εκτέλεση των εκσκαφών και των σκυροδετήσεων.

7. Τα φύλλα του ημερολόγιου εργασιών του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» από τα οποία προκύπτει αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για 159 ημέρες.

8. Τον από 30/09/2019 θεωρημένο συνοπτικό πίνακα ημερών εργασίας του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

9. Την υπ. αρ. 3265/04-10-2019 προέγκριση παράτασης έως 22-04-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» μέχρι 22/04/2020 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βλάχου, Γουναλάκη, Κόκκορη, Αναγνωστοπούλου, Καλογράνη και Μαυρομμάτη, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Παναρίτης, Ραφαηλίδη και Σπυριδάκου δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλός Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία