



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 153/2019

«Χορήγηση παράτασης έργου Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 09 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/05-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | Αντιδήμαρχος |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | Αντιδήμαρχος |
| 4. Τραϊφόρος Παναγιώτης | Αντιδήμαρχος |
| 5. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Χαραμή Αλεξάνδρα | Γραμματέας |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Ιωάννης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Γεωργακάκου Αικατερίνη
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Σουρλάς Ιωάννης
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Δουμάνη Σοφία
10. Κουλουβάκος Βασίλειος
11. Μείμετης Γεώργιος

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδάκης Πιερρής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 26/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15/01/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας» στην ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ . Υπογράφηκε η με αριθ. 4968/18-04-2018 σύμβαση του έργου για το ποσό των 731.333,94 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 18-04-2019.

Ο ανάδοχος με την από 15-03-2019 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 3 μήνες μέχρι τις 18/07/2019. Δόθηκε παράταση του έργου με την αριθ. 93/2019 ΑΔΣ έως τις 18-07-2019.

Ο ανάδοχος με την από 10-06-2019 αίτησή του ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 225 ημέρες μέχρι τις 29/02/2020.

Για το λόγο ότι προέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή του έργου και για να λυθούν έπρεπε να γίνει μια τροποποίηση της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις 27-05-2019 άρα άργησαν να ξεκινήσουν και οι εκσκαφές για την κατασκευή του νέου κτιρίου, οι οποίες ξεκίνησαν στις 06-06-2019.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 29/02/2020.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας».

Μειοψήφησε η δημ. σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Χαραμή

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία