



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 28/02-12-2020

Αριθ.Αποφ. 307/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ-2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.-1^{ου} Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων».

Στους Μολάους, σήμερα την 02-12-2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην δια περιφοράς συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **14408/27-11-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7) μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Παπαδάκης Πιερρής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

- 5) Καλογερίνης Ηλίας
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 06-11-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ» του Δήμου Μονεμβασίας.

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 29/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» προϋπολογισμού **624.939,28 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **270/2019** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη

αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» και την ανάθεση εκτέλεσης στην «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Χρονόπουλο του Θεοδώρου σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 12-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **1715** σύμβαση του έργου ποσού **294.271,13 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **364.896,20 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 12 Ιουνίου 2020. Με την **114/2020 ΑΔΣ** δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 10/10/2020 και με την **256/2020 ΑΟΕ** δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως και την 08/01/2021.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των **38.383,05 €**, ποσό που καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των **38.383,19 €**.

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **294.271,13 €** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, και χωρίς Φ.Π.Α και **364.896,20 €** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης, δεν επιφέρει τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και δεν μεταβάλει το «βασικό σχέδιο» της και είναι ακριβώς ίδιος με τον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. 16/15-07-2020 Πρακτικό (θέμα 4ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και με την Αρ. 141/2020 Α.Δ.Σ..

Αντικείμενο 1η Σ.Σ.Ε. είναι η αναγκαιότητα σύνταξης της, η οποία κρίθηκε αναγκαία διότι οι εγκεκριμένες ποσότητες δεν επαρκούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, με επεμβάσεις στο σύνολο του αρχικού σχεδιασμού της εργολαβίας και είναι συνολικής δαπάνης 44.071,79 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 54.649,03 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης με ΦΠΑ 24%.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται έξι (6) νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου και οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου.

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν έξι (6) νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου και οι οποίες εντάσσονται στην 1η ΣΣΕ. Η δαπάνη τους ανέρχεται σε 19.972,44 € χωρίς το ΦΠΑ. και 24.765,83 € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

Οι τιμές μονάδος των νέων εργασιών κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο δε σταθερός συντελεστής «σ» που προκύπτει από τον τύπο $\sigma=A:B$ ισούται με την μονάδα.

Κατόπιν αυτών η Διευθύνουσα υπηρεσία συνέταξε τον προϋπολογισμό της 1ης ΣΣΕ με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 14,98% της σύμβασης μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς λόγω των απροβλέπτων περιστάσεων εξαιτίας των οποίων προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοιο που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα Αρχή, εν μέσω των ήδη εκτελουμένων εργασιών, (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο στ.ι του Π.Δ. 57/2000). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να ενταχθούν σε Συμπληρωματική Σύμβαση με τον ίδιο Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης με την ίδια έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (β) (εγκύκλιος Υπ. Υποδ. & Μετ. 8/31-5-2018, περί συμβάσεων ήσσονος σημασίας) μιας και οι συμπληρωματικές συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων.

Ειδικότερα οι νέες τιμές που συντάχθηκαν στην 1η Σ.Σ.Ε. είναι οι παρακάτω.

Αναλυτικά είναι οι εξής :

Άρθρο 1^ο/2^{ου}

Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:

Άρθρο 2^ο/2^{ου}

Άρθρο 22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Άρθρο 3^ο/2^{ου}

Άρθρο 47.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm

Άρθρο 4^ο/2^{ου}

Άρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Άρθρο 5^ο /2^{ου}

B6 Πλακόστρωση με κυβόλιθους

Άρθρο 6^ο/2^{ου}

Άρθρο 4-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. - 1^η Σ.Σ.Ε. – 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρόντας 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε. είναι εγκεκριμένος με το υπ' αριθ. **22/15-10-2020** Πρακτικό (θέμα 6^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» του Δήμου Μονεμβασίας και για αυτόν τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** συνολικής δαπάνης 294.271,13 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 364.896,20 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης με ΦΠΑ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και για την **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση - 2^ο ΠΚΤΜΝΕ** συνολικής δαπάνης 44.071,79 €

συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 54.649,03 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης με ΦΠΑ 24% .

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 06-11-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις δηλώσεις των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου ότι δηλώνουν παρόν, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020).

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών – 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1^{ου} Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο { **Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων** }, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ