



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 2/19-01-2021

Αριθ.Αποφ. 19/2021

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας} του προγράμματος {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι },νυν {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} ,υποέργο 2 «Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας».

Στους Μολάους, σήμερα την **19-01-2021** ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **361/14-01-2021**, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6)Καλογράνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 12-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», νυν «Αντώνης Τρίτσης», Υποέργο 2 «Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ Ελαίας».

Α. Ιστορικό – Γενικά στοιχεία

Το έργο «Βελτίωση βασικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” με την υπ’ αριθμ. 67004/22-11-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το συνολικό έργο με οικονομικό αντικείμενο ύψους 4. 137.794,40€ (πλέον ΦΠΑ)διακρίνεται στα εξής υποέργα:

Πίνακας 1. Ενταγμένα υποέργα στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και επιμέρους Ο.Α.

Υποέργα	Ο.Α. (€)
Υποέργο 1: Επέκταση Γ' βάθμιας επεξεργασίας Μολάων	1.023.000,00
Υποέργο 2: Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας	2.339.794,40
Υποέργο 3: Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας	655.000,00
Υποέργο 4: Αρχαιολογία	100.000,00
Υποέργο 5: ΟΚΩ	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.137.794,40

Β. Περιγραφή Τροποποιήσεων/ Επικαιροποιήσεων**Β1. Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι”, νυν «Αντώνης Τρίτσης»****Β1.1. Γενικά**

Το Αίτημα Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου, αφορά:

- στην τροποποίηση του υποέργου 2, λόγω συμπληρωματικής σύμβασης

Σημειώνεται, ότι μετά από τις παρατηρούμενες αυξομειώσεις του Ο.Α. στα επιμέρους υποέργα, ο τελικός Π/Υ δεν ξεπερνά το αρχικώς εγκριθέν ποσό των 4.137.794,40 € και το τελικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πιο αναλυτικά, η ανωτέρω τροποποίηση παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Β2.2. Σημεία Τροποποίησης ΤΔΕ

- Αύξηση Οικονομικού Αντικείμενο Υποέργου 2 «Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας ».

- Φυσικό Αντικείμενο: Δεν μεταβάλλεται
- Οικονομικό Αντικείμενο:.

Αυξάνεται το Ο.Α. του υποέργου 2, από 1.024.200,80€ (προ ΦΠΑ) σε 1.172.818,50€ (προ ΦΠΑ) από τα οποία τα 148.617,70 αφορά την συμπληρωματική σύμβαση.

Β2.3. Τεκμηρίωση λόγων τροποποίησης – Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα

Η προτεινόμενη τροποποίηση σκοπεύει στην διόρθωση της μελέτης του έργου διότι, προβλεπόταν η κατασκευή των αντλιοστασίων από πολυαιθυλένιο η οποία όμως δεν τιμολογήθηκε στο Τιμολόγιο και δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του έργου. Κατόπιν τούτου και επειδή είναι **επιτακτική** και **επιβεβλημένη** η κατασκευή των αντλιοστασίων με θάλαμο από πολυαιθυλένιο (πλήρης στεγανότητα, γεινίαση και επαφή με θαλασσινό νερό), προτείνεται η παρούσα τροποποίηση.

Στόχος είναι η κατασκευή ενός σωστού και στεγανού αποχετευτικού δικτύου. Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή κατά την περίοδο των θερινών μηνών.

Β2.4. Συνοπτική τεχνική περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης**Β2.4.1. Επιπλέον Φυσικό Αντικείμενο (Φ.Α.) Υποέργου 3 «Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας»**

Η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει: (α) την ένταξη

1. Προκατασκευασμένου αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο, ανοιχτό για τοποθέτηση σε δρόμο, τύπου TOP150L, διαμέτρου Φ1800 και ύψους 2.800mm
2. Προκατασκευασμένου αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο, ανοιχτό για τοποθέτηση σε δρόμο, τύπου TOP100S, διαμέτρου Φ1400 και ύψους 2.800mm
3. Προκατασκευασμένου αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο, ανοιχτό για τοποθέτηση σε δρόμο, τύπου TOP80, διαμέτρου Φ1200 και ύψους 2.800mm
4. Προκατασκευασμένου αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο, ανοιχτό για τοποθέτηση σε δρόμο, τύπου TOP65, διαμέτρου Φ1000 και ύψους 2.800mm
5. Προκατασκευασμένου αντλιοστασίου από πολυαιθυλένιο, ανοιχτό για τοποθέτηση σε δρόμο, τύπου TOP65, διαμέτρου Φ1000 και ύψους 2.500mm

Β2.4.2. Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου των επιμέρους υποέργων

Οι αυξομειώσεις οικονομικού αντικειμένου των διαφόρων υποέργων, καθώς και το τελικό ισοζύγιο, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2. Εποπτικός πίνακας επικαιροποίησης του ΟΑ των επιμέρους υποέργων – Τελικό Ισοζύγιο

Τίτλος έργου		«Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας»				
Εγκριθέντα ποσά – Σύνολα ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ		Εγκριθέντα Ποσά – Ανά Υποέργο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ		Συμβασιολογημένα Ποσά (Μετά τις εκπτώσεις των διαγωνισμών) Προ ΦΠΑ εκτός από Αρχαιολογία και ΟΚΩ	Αυξομειώσεις ΠΥ Υποέργων Προ ΦΠΑ εκτός από Αρχαιολογία και ΟΚΩ	Αίτημα Τροποποίησης Τελικά επιλέξιμα Ποσά Υποέργων
Ομάδα Β	2.459.794,40	Υποέργο 2: Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας (προ ΦΠΑ)	2.339.794,40	1.024.200,80	(-) 1.315.593,60 (Λόγω έκπτωσης) (+) 148.617,70 (Λόγω Συμπλ. Σύμβασης)	1.172.818,50 προ ΦΠΑ
		Υποέργο 4: Αρχαιολογία (συμπ. ΦΠΑ)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 συμπ. ΦΠΑ
		Υποέργο 5: ΟΚΩ (συμπ. ΦΠΑ)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 συμπ. ΦΠΑ
Ομάδα Γ	1.678.000,00	Υποέργο 1: Επέκταση Γ΄ βάθμιας ΕΕΛ Μολάων (προ ΦΠΑ)	1.023.000,00	883.407,00	(-) 139.593,00 (Λόγω έκπτωσης)	883.407,00 προ ΦΠΑ
		Υποέργο 3: Αναβάθμιση ΕΕΛ Μονεμβασίας (προ ΦΠΑ)	655.000,00	Δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός Αίτημα Τροποποίησης	(+) 561.800 (Λόγω αύξησης ΦΑ)	1.216.800,00 προ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ	4.137.794,40	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	4.137.794,40			3.393.025,50
				ΙΣΟΖΥΓΙΟ (σε σχέση με την Αρχική Απόφαση Ένταξης)		(-) 744.768,90

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή, την Τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», υποέργο 2 « Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ Ελαίας».

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 12-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020).

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την Τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», νυν «Αντώνης Τρίτσης», υποέργο 2 « Αποχετευτικό δίκτυο Τ.Κ Ελαίας», σύμφωνα με την από 12-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ